

# 设计变更说明

|   |                                   |          |                     |
|---|-----------------------------------|----------|---------------------|
| 工程项目名称  | 菏泽市牡丹人民医院门诊<br>妇儿楼-变更 20211228    | 原图审合格证编号 | HZ-HT-2020-213      |
| 项目单体名称  | 菏泽市牡丹人民医院门诊<br>妇儿楼；               | 需变更专业    | 建筑, 结构, 给排水, 暖通, 电气 |
| 建设单位名称  | 菏泽市牡丹人民医院                         | 设计单位名称   | 青岛腾远设计事务所有<br>限公司   |
| <p><b>变更内容：建筑：</b></p> <p>1) 地下一层平面图：由于增设的人防区、救护站、核医学科防火分区由原来六个防火分区调整为七个防火分区，原来防火分区 B，分隔为防火分区 B 和防火分区 G，防火分区 A 及防火分区 B 分别增设一处疏散楼梯，详见 A201、A201-A。</p> <p>2) 一层平面图：增加两处独立使用的电梯及电梯厅，地上裙房相应位置建筑布局需要调整，电梯位于 T 轴交 9 轴和 T 轴交 16 轴，详见 A202。</p> <p>3) 其他调整：根据平面调整内容，建筑立面、楼梯详图及门窗详图进行相应调整，详见 A302、A303、A506、A509、A801、A802。</p> <p><b>结构：</b></p> <p>主楼：T 轴交 13-16 轴以北，16 轴以东为人防区，具体详见人防图纸；16 交 T 轴处增加一部电梯，9-10 轴交 S-T 轴处增加一部电梯。结构图相应位置修改基础、梁图、板图。</p> <p>车库：5~6 轴交 X~Y 轴增加楼梯；16~17 轴交 A~E 轴增加消防车库荷载；11~18 轴交 T~AA 轴由于由于增设的人防区、救护站、核医学科等原因结构布置调整；取消原 18~19 轴交 C~D 轴处楼梯。</p> <p><b>给排水：</b></p> <p>1) 地下一层给排水、自喷平面图：地下防火分区调整，地下消火栓布置及自喷系统相应调整；增加核医学科（人防区），增加相应给水管道及压力提升设备，增加穿越人防分区套管</p> |                                   |          |                     |
| 设计<br>单位  | <p>设计人员：</p><br><br><p>设计负责人：</p> |          |                     |
| 图审<br>机构  | <p>审查人：</p>                       |          |                     |